

**Grundejerforeningen Ørbækhave****Afleveringsprotokol**

Sine Løvendahl Jørgensen  
Edward Weiss Vænget 11  
5220 Odense SØ

Dato: 06.11.2015  
Sag 1445

Der er aftalt aflevering af nedenstående entreprise, overdraget ved accept dateret Dato: 06.11.2015

**Entreprise:** Nye stier i hele Ørbækhave Grundejerforening

**Til stede:** For bygherre: Sine Løvendahl Jørgensen samt Steen Vestergaard

For entreprenøren: Ulla Simonsen

**Omfang:** Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter Dato: 25.06.2015

Entreprisekontrakt mellem Ørbækhave Grundejerforening og Nordfyns Brolægning

**Aflevering:** Arbejdet blev afleveret med en forsinkelse på følgende antal dage 0 dage.

**Mangler:** Arbejdet er afleveret med de mangler, der fremgår af mangelliste. Dato: 12.11.2015

**Afhjælpning:** Mangler ifølge mangellisten skal være afhjulpet senest Dato: 30.11.2015

Afhjulpne mangler skal gennemses af Grundejerforenings repræsentant,  
samt bekræftes godkendt via underskrevet mangelliste.

**Økonomi:** Idet afhjælpningen af ovenstående mangler er udført og godkendt,  
tilbageholdes i alt 0 kr.

Ved slutopgørelse tilbageholdes i alt, inklusive moms 0 kr.

**Tid:** 1-års gennemgang skal senest være afholdt Dato: 30.11.2016

Ansvarsperioden, der i henhold til AB92 er 5 år, udløber Dato: 30.11.2020

**Underskrift:**

For entreprenøren: Ulla Simonsen - Nordfyns Brolægning

**Underskrift:**

For bygherren: Sine Løvendahl Jørgensen og Steen Vestergaard

### **Mangel liste:**

#### **Carlsen Skiødts Vej:**

Ende ved hus nr: 13-23 mod stor vej - kanter på belægning ved enden.

#### **Larsen Stevns Vænget:**

Ende af sti ved nr. 14 - cementer ende af sti forfra.

Ende af sti ved nr. 26 - dyk belægning længere ned mod Brostenene + cementer forfra.

Ende af sti ved nr. 25 - cementer ende af sti forfra.

#### **Niels Bjerres Vænget:**

Ende af sti ved nr. 1 - dyk belægning længere ned mod Brostenene + cementer forfra.

Ende af sti ved nr. 13 - dyk belægning længere ned mod Brostenene + cementer forfra.

Nr. 25—ret fliser på hjørnet + cementer forfra.

Nr. 37 - ret Brosten op på ende af sti + cementer forfra.

Stien der går ude foran mod Sybergsvej - bagved nr. 2 - stien lægges om.

#### **Edvard Weiss vænget:**

Ende af sti ved nr. 1 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 11 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 47 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 12 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 24 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra.

#### **Giersingvænget:**

Ved hus nr. 2 - mangler der en skillepæl - den skal stå i kant af sti foran hus - flugt med yderste hæk.

Ende af sti ved nr. 14 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 24 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 36 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 13 - cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 35 - fliserne dykkes ned mod Brostenene + cementeres forfra.

Ende af sti ved nr. 47 - cementeres forfra.

**Edward Weiss vænget og Giersingvænget gruses op igen - alle stier.**

#### **Generelt:**

Alle bagkanter skal efterfyldes og "trædes til" med jord.